



BOLETIM DE MEDIÇÃO 7

Grau de Sigilo

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) Contrato nº 018/2022		BM - número 7	BM - Data emissão 23/06/2023	BM - Período de referência da medição de 15/03/2023 a 23/06/2023	Nº do CT TP nº 005/2022	Data do CT
Início da obra - data 27/06/2022	Previsão Término obra 24/12/2022	Empresa Contratada MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA EPP		CNPJ 59.032.516/0001-60	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador Prefeitura Municipal de Aguai	
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 141.631,81		CTEF- dt assinatura 27/06/2022		Objeto do CTEF (resumido) Quiosque Parque Interlagos		
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 171.149,10		CTEF- dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF) Parque Interlagos		
Fonte de Recursos ☐ OGU ☐ FGTS ou						outra (descrever):

Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento				Executado Físico (quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		
			Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Acum até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
3.19	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	32,02	R\$ 28,32	R\$ 906,64	95,16%	0,00%	95,16%	R\$ 862,75	R\$ 0,00	R\$ 862,75
3.20	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	44,97	R\$ 47,63	R\$ 2.141,86	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.141,86	R\$ 0,00	R\$ 2.141,86
3.21	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conex	M	12,65	R\$ 40,39	R\$ 510,94	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 510,94	R\$ 0,00	R\$ 510,94
3.22	17.03.020	Cimentado desempenado	M2	45,74	R\$ 34,97	R\$ 1.599,31	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.599,31	R\$ 0,00	R\$ 1.599,31
SUBTOTALS						R\$ 171.149,10	81,69%	16,87%	98,57%	R\$ 139.813,62	R\$ 28.880,12	R\$ 168.693,74
			BDI (%)									
(preencher somente se o BDI NÃO o estiver embutido no preço unitário)												
TOTAIS						R\$ 171.149,10				R\$ 139.813,62	R\$ 28.880,12	R\$ 168.693,74

Observações

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela PREFEITURA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Responsável - **Secretário de Planejamento, Serviços Públicos e Meio ambiente**
Nome: **Estela Regina de Almeida**
Cargo: **Secretária de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**
Área: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviços
Nome: **Luiz Guilherme Pimenta Pereira**
Profissão: **Engenheiro Civil**
CAU/SP Nº **5070558160-SP**