



Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela PREFEITURA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Responsável - Secretário de Planejamento, Serviços Públicos e Meio Ambiente
Nome: **Estela Regina de Almeida**
Cargo: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**
Área: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Victor Yonezaki Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/SP Nº 5070199022 - SP

BOLETIM DE MEDAÇÃO 4

| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) Contrato nº 030/2021 | BM - número 4 | BM - Data emissão 11/08/2022 | BM - Período de referência da medição de 01/05/2022 a 11/08/2022 | Nº do CT TP nº 005/2021 | Data do CT | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Início da obra - data 12/11/2021 | Previsão Término obra 20/07/2022 | Empresa Contratada CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CNPJ 46.044.392/0001-91 | Tomador/Ag.Promotor ou Tomador Prefeitura Municipal de Aquai | | | | | | |
| CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 344.079,10 | CTEF- dt assinatura 12/11/2021 | Objeto do CTEF (resumido) Contratação de empresa especializada para revitalização e paisagismo das Praças Jd. Aeroporto, Jd. Primavera, Jd. Santa Ursula, Jd. Santa Ursula ao lado Escola Muinha e Vila São José | | Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse FINISA - CEF | | | | | | |
| CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 333.786,98 | CTEF- dt último Adit. | Local da obra (Bairro / Município / UF) Bairro Jd. Primavera - entre as Ruas Francisco Antônio Poleti, Rua Carlos Alberto M. de Moraes e Rua Eduardo P | | Fonte de Recursos <input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou outra (descrever): | | | | | | |
| Discriminação dos serviços do Orçamento | | Previsto no Orçamento | Executado Físico (quantidade) | Executado Financeiro (R\$) | | | | | | |
| | Unid | Qtdes | Preço Unitário | Preço Total | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | R\$ 2.526,42 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 2.526,42 | R\$ 0,00 | R\$ 2.526,42 |
| 1.1 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e quadro em metalon | M2 | 6,0 | R\$ 421,07 | R\$ 2.526,42 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 2.526,42 | R\$ 0,00 | R\$ 2.526,42 |
| 1.2 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | JNID.xME | 0,0 | R\$ 616,73 | R\$ 0,00 | | | | | | |
| 2 CANTEIROS DE JARDIM E GRAMADOS | | | | R\$ 138.928,10 | 104,26% | -4,26% | 100,00% | R\$ 144.853,12 | -R\$ 5.925,02 | R\$ 138.928,10 |
| 2.1 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS | M2 | 4.375,0 | R\$ 0,39 | R\$ 1.706,25 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.706,25 | R\$ 0,00 | R\$ 1.706,25 |
| 2.2 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 3.572,7 | R\$ 1,98 | R\$ 7.073,95 | 13,84% | 86,16% | 100,00% | R\$ 979,11 | R\$ 6.094,84 | R\$ 7.073,95 |
| 2.3 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum | M3 | 35,7 | R\$ 182,11 | R\$ 6.508,61 | 249,94% | -149,94% | 100,00% | R\$ 16.267,89 | -R\$ 9.759,28 | R\$ 6.508,61 |
| 2.4 34.02.040 Plantio de grama batatas em placas (jardins e canteiros) | M2 | 2.943,3 | R\$ 11,52 | R\$ 33.907,28 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 33.907,28 | R\$ 0,00 | R\$ 33.907,28 |
| 2.5 34.02.080 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) - Substituída pela | M2 | 305,0 | R\$ 17,73 | R\$ 5.407,65 | 141,80% | -41,80% | 100,00% | R\$ 7.668,23 | -R\$ 2.260,58 | R\$ 5.407,65 |
| 2.6 34.03.130 Arbusto Alamedão - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 2.318,0 | R\$ 33,01 | R\$ 76.517,18 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 76.517,18 | R\$ 0,00 | R\$ 76.517,18 |
| 2.7 17.03.300 Rodapé em cimento desempenado e alisado com altura 5 cm | M | 316,9 | R\$ 24,64 | R\$ 7.807,18 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 7.807,18 | R\$ 0,00 | R\$ 7.807,18 |
| 3 ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA | | | | R\$ 77.719,36 | 78,10% | 21,90% | 100,00% | R\$ 60.695,41 | R\$ 17.023,95 | R\$ 77.719,36 |
| 3.1 68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | UN | 1,0 | R\$ 1.464,73 | R\$ 1.464,73 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.464,73 | R\$ 0,00 | R\$ 1.464,73 |
| 3.2 101498 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOB | UNID. | 1,0 | R\$ 1.776,19 | R\$ 1.776,19 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.776,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.776,19 |
| 3.3 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLO | UNID. | 19,0 | R\$ 200,45 | R\$ 3.808,55 | 84,21% | 15,79% | 100,00% | R\$ 3.207,20 | R\$ 601,35 | R\$ 3.808,55 |
| 3.4 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO | M | 470,0 | R\$ 9,44 | R\$ 4.436,80 | 84,68% | 15,32% | 100,00% | R\$ 3.757,12 | R\$ 679,68 | R\$ 4.436,80 |
| 3.5 101560 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AER | M | 1.120,0 | R\$ 11,32 | R\$ 12.678,40 | 57,95% | 42,05% | 100,00% | R\$ 7.346,68 | R\$ 5.331,72 | R\$ 12.678,40 |
| 3.6 41.10.500 Poste telefônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,0 | UN | 20,0 | R\$ 1.179,58 | R\$ 23.591,60 | 80,00% | 20,00% | 100,00% | R\$ 18.873,28 | R\$ 4.718,32 | R\$ 23.591,60 |
| 3.7 41.11.703 Luminária LED retangular para poste de 14,160 até 17,475 lm, eficiência mínim | UN | 20,0 | R\$ 1.423,22 | R\$ 28.464,40 | 80,00% | 20,00% | 100,00% | R\$ 22.771,52 | R\$ 5.692,88 | R\$ 28.464,40 |
| 3.8 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4" | UN | 1,0 | R\$ 1.498,69 | R\$ 1.498,69 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.498,69 | R\$ 0,00 | R\$ 1.498,69 |
| 4 PASSEIOS - CALÇAMENTO EM CONCRETO DESEMPENADO | | | | R\$ 66.477,61 | 85,87% | 14,13% | 100,00% | R\$ 57.084,86 | R\$ 9.392,75 | R\$ 66.477,61 |
| 4.1 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 77,5 | R\$ 9,14 | R\$ 707,89 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 707,89 | R\$ 0,00 | R\$ 707,89 |
| 4.2 11.18.040 Lastra de pedra britada | M3 | 38,7 | R\$ 140,97 | R\$ 5.459,77 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 5.459,77 | R\$ 0,00 | R\$ 5.459,77 |
| 4.3 17.05.070 Piso com requinte em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 46,5 | R\$ 853,26 | R\$ 39.650,99 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 39.651,00 | -R\$ 0,01 | R\$ 39.650,99 |
| 4.4 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.146,3 | R\$ 11,94 | R\$ 13.866,34 | 48,65% | 51,35% | 100,00% | R\$ 6.658,22 | R\$ 7.028,12 | R\$ 13.688,34 |
| 4.5 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 391,5 | R\$ 17,81 | R\$ 6.972,62 | 66,09% | 33,91% | 100,00% | R\$ 4.607,98 | R\$ 2.364,64 | R\$ 6.972,62 |
| 5 MURO DE ARRIMO PARA RAMPA | | | | R\$ 7.190,70 | 11,40% | 88,60% | 100,00% | R\$ 820,03 | R\$ 6.370,67 | R\$ 7.190,70 |
| 5.1 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 700,0 | R\$ 9,14 | R\$ 6.398,00 | 0,43% | 99,57% | 100,00% | R\$ 27,33 | R\$ 6.370,67 | R\$ 6.398,00 |
| 5.2 42.01.024 Brecha em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 0,9 | R\$ 63,83 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5.3 44.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0,0 | R\$ 381,40 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA 50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 0,0 | R\$ 13,20 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5.5 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0,0 | R\$ 167,62 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5.6 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 3,0 | R\$ 75,85 | R\$ 227,55 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 227,55 | R\$ 0,00 | R\$ 227,55 |
| 5.7 14.20.010 Vergas, contraverbas e pilares de concreto armado | M3 | 0,1 | R\$ 1.856,63 | R\$ 204,25 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 204,25 | R\$ 0,00 | R\$ 204,25 |
| 5.8 17.02.020 Chapisco | M2 | 6,0 | R\$ 6,70 | R\$ 40,20 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 40,20 | R\$ 0,00 | R\$ 40,20 |
| 5.9 17.02.140 Emboco desempenado com espuma de poliéster | M2 | 6,0 | R\$ 25,32 | R\$ 151,92 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 151,92 | R\$ 0,00 | R\$ 151,92 |
| 5.10 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 6,0 | R\$ 28,13 | R\$ 168,78 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 168,78 | R\$ 0,00 | R\$ 168,78 |
| 6 MOBILIARIOS E CONJUNTO DE LIXEIRAS | | | | R\$ 8.146,02 | 119,45% | -19,45% | 100,00% | R\$ 9.730,14 | -R\$ 1.584,12 | R\$ 8.146,02 |
| 6.1 35.04.140 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UN | 10,0 | R\$ 546,99 | R\$ 5.469,90 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 5.469,90 | R\$ 0,00 | R\$ 5.469,90 |
| 6.2 35.20.050 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade | UN | 2,0 | R\$ 792,06 | R\$ 1.584,12 | 200,00% | -100,00% | 100,00% | R\$ 3.168,24 | -R\$ 1.584,12 | R\$ 1.584,12 |
| 6.3 34.04.130 Arvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UN | 10,0 | R\$ 109,20 | R\$ 1.092,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.092,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.092,00 |
| 7 SINALIZAÇÃO VIARIA | | | | R\$ 1.665,60 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.665,60 | R\$ 0,00 | R\$ 1.665,60 |
| 7.1 97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica - RAMPA DE CADEIRANTE | UN | 2,0 | R\$ 60,05 | R\$ 120,10 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 120,10 | R\$ 0,00 | R\$ 120,10 |
| 7.2 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrílica - FAIXAS DE PEDESTRES | M2 | 50,0 | R\$ 30,91 | R\$ 1.545,50 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.545,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.545,50 |
| 8 LIMPEZA DE OBRA | | | | R\$ 16.745,63 | 4,34% | 95,66% | 100,00% | R\$ 726,24 | R\$ 16.019,39 | R\$ 16.745,63 |
| 8.1 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenari | M3 | 170,6 | R\$ 98,14 | R\$ 16.745,63 | 4,34% | 95,66% | 100,00% | R\$ 726,24 | R\$ 16.019,39 | R\$ 16.745,63 |
| 9 ITENS EXTRAS | | | | R\$ 14.387,54 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 14.387,54 | R\$ 14.387,54 |
| 9.1 54.06.150 Execução de perfurado existente no local | M3 | 3,1 | R\$ 1.249,05 | R\$ 3.922,02 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 3.922,02 | R\$ 3.922,02 |
| 9.2 05.10.022 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores | M3 | 700,0 | R\$ 11,10 | R\$ 7.770,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 7.770,00 | R\$ 7.770,00 |
| 9.3 06.02.040 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 22,3 | R\$ 74,82 | R\$ 1.666,99 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 1.666,99 | R\$ 1.666,99 |
| 9.4 06.11.040 Reatorre manual apilado sem controle de compactação | M3 | 22,3 | R\$ 17,99 | R\$ 400,82 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 400,82 | R\$ 400,82 |
| 9.5 41.04.020 Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 | UN | 4,0 | R\$ 8,65 | R\$ 34,60 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 34,60 | R\$ 34,60 |
| 9.6 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 4,0 | R\$ 35,66 | R\$ 142,64 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 142,64 | R\$ 142,64 |
| 9.7 68.20.010 Recolocação de poste de madeira | UN | 1,0 | R\$ 450,47 | R\$ 450,47 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 450,47 | R\$ 450,47 |
| SUBTOTALS | | | | R\$ 333.786,98 | 83,32% | 16,68% | 100,00% | R\$ 278.101,82 | R\$ 55.685,16 | R\$ 333.786,98 |
| BDI (%) (preencher somente se o BDI NÃO estiver embutido no preço unitário) | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | R\$ 333.786,98 | | | | R\$ 278.101,82 | R\$ 55.685,16 | R\$ 333.786,98 |
| Observações | | | | | | | | | | |
| Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela PREFEITURA e foram executados de acordo com as normas técnicas. | | | | | | | | | | |
| Responsável - Secretário de Planejamento, Serviços Públicos e Meio Ambiente Nome: Estela Regina de Almeida Cargo: Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb. Área: Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb. | | | | | | | | | | |
| Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviços Nome: Victor Yonezaki Oliveira Profissão: Engenheiro Civil CREA/SP Nº 5070199022 - SP | | | | | | | | | | |



BOLETIM DE MEDAÇÃO 4

Grau de Sigilo
 #05

| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) Contrato nº 030/2021 | BM - número 4 | BM - Data emissão 11/08/2022 | BM - Período de referência da medição de 01/05/2022 a 11/08/2022 | Nº do CT TP nº 005/2021 | Data do CT | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Início da obra - data 12/11/2021 | Previsão Término obra 20/07/2022 | Empresa Contratada CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CNPJ 46.044.392/0001-91 | Tomador/Ag.Promotor ou Tomador Prefeitura Municipal de Aguaí | | | | | | | |
| CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 263.776,03 | CTEF- dt assinatura 12/11/2021 | Objeto do CTEF (resumido) Contratação de empresa especializada para revitalização e paisagismo das Praças Jd. Aeroporto, Jd. Primavera, Jd. Santa Úrsula, Jd. Santa Úrsula ao lado Esc. Muinha e Vila São José | | Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse FINISA - CEF | | | | | | | |
| CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 319.525,54 | CTEF- dt último Adit. | Local da obra (Bairro / Município / UF) Bairro Jardim Santa Ursula- Entre as Ruas Profa. Albertina Pellegrini Magri, Rua Saldanha da Gama e Rua Augus | | Fonte de Recursos <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou outra (descrever): | | | | | | | |
| Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid | Qtdes | Preço Unitário | Preço Total | Previsto no Orçamento | Executado Físico (quantidade) | Executado Financeiro (R\$) | | | | |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | Acum até o período anterior | Medido no período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | | |
| 1.1 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e quadro em metalon | M2 | 6,0 | R\$ 421,07 | R\$ 2.526,42 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 2.526,42 | R\$ 0,00 | R\$ 2.526,42 | |
| 1.2 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | JNID.xME | 0,0 | R\$ 616,73 | R\$ 0,00 | | | | | | R\$ 0,00 | |
| 2 CANTEIROS DE JARDIM E GRAMADOS | | | | | 80.827,44 | 85,42% | 14,58% | 100,00% | R\$ 69.043,93 | R\$ 11.783,51 | R\$ 80.827,44 |
| 2.1 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS | M2 | 3.631,2 | R\$ 0,39 | R\$ 1.416,18 | 64,72% | 35,28% | 100,00% | R\$ 916,50 | R\$ 499,68 | R\$ 1.416,18 | |
| 2.2 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 2.855,9 | R\$ 1,98 | R\$ 5.654,74 | 17,30% | 82,70% | 100,00% | R\$ 978,12 | R\$ 4.676,62 | R\$ 5.654,74 | |
| 2.3 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum | M3 | 28,6 | R\$ 182,11 | R\$ 5.204,70 | 129,85% | -29,85% | 100,00% | R\$ 6.758,10 | -R\$ 1.553,40 | R\$ 5.204,70 | |
| 2.4 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 2.394,9 | R\$ 12,69 | R\$ 30.391,66 | 77,49% | 22,51% | 100,00% | R\$ 23.551,75 | R\$ 6.839,91 | R\$ 30.391,66 | |
| 2.5 17.03.300 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm | M | 722,5 | R\$ 24,64 | R\$ 17.802,40 | 92,58% | 7,42% | 100,00% | R\$ 16.481,70 | R\$ 1.320,70 | R\$ 17.802,40 | |
| 2.6 34.02.090 Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m | M2 | 461,0 | R\$ 44,16 | R\$ 20.357,76 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 20.357,76 | R\$ 0,00 | R\$ 20.357,76 | |
| 3 ILUMINAÇÃO, ELETRICA E HIDRAULICA | | | | | 58.885,03 | 80,38% | 19,62% | 100,00% | R\$ 47.331,29 | R\$ 11.553,74 | R\$ 58.885,03 |
| 3.1 68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | UNID. | 1,0 | R\$ 1.464,73 | R\$ 1.464,73 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.464,73 | R\$ 0,00 | R\$ 1.464,73 | |
| 3.2 101498 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBR | UNID. | 1,0 | R\$ 1.776,19 | R\$ 1.776,19 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.776,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.776,19 | |
| 3.3 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS | UNID. | 14,0 | R\$ 200,45 | R\$ 2.806,30 | 85,71% | 14,29% | 100,00% | R\$ 2.405,40 | R\$ 400,90 | R\$ 2.806,30 | |
| 3.4 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENT | M | 420,0 | R\$ 9,44 | R\$ 3.964,80 | 83,33% | 16,67% | 100,00% | R\$ 3.304,00 | R\$ 660,80 | R\$ 3.964,80 | |
| 3.5 101560 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AERE | M | 966,0 | R\$ 11,32 | R\$ 10.935,12 | 51,66% | 48,34% | 100,00% | R\$ 5.648,68 | R\$ 5.286,44 | R\$ 10.935,12 | |
| 3.6 41.10.500 Poste telefônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | UNID. | 14,0 | R\$ 1.179,58 | R\$ 16.514,12 | 85,71% | 14,29% | 100,00% | R\$ 14.154,96 | R\$ 2.359,16 | R\$ 16.514,12 | |
| 3.7 41.11.703 Luminária LED retangular para poste de 14,160 até 17.475 lm, eficiência mínima | UNID. | 14,0 | R\$ 1.423,22 | R\$ 19.925,08 | 85,71% | 14,29% | 100,00% | R\$ 17.078,64 | R\$ 2.846,44 | R\$ 19.925,08 | |
| 3.8 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4" | UNID. | 1,0 | R\$ 1.498,69 | R\$ 1.498,69 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.498,69 | R\$ 0,00 | R\$ 1.498,69 | |
| 4 PASSEIOS - CALÇAMENTO EM CONCRETO DESEMPENADO | | | | | 75.505,81 | 84,64% | 15,36% | 100,00% | R\$ 63.906,17 | R\$ 11.599,64 | R\$ 75.505,81 |
| 4.1 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 88,0 | R\$ 9,14 | R\$ 804,23 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 804,22 | R\$ 0,01 | R\$ 804,23 | |
| 4.2 11.18.040 Lastro de pedra britada | M3 | 44,0 | R\$ 140,97 | R\$ 6.202,68 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 6.202,67 | R\$ 0,01 | R\$ 6.202,68 | |
| 4.3 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 52,8 | R\$ 853,26 | R\$ 45.052,13 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 45.052,12 | R\$ 0,01 | R\$ 45.052,13 | |
| 4.4 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.302,2 | R\$ 11,94 | R\$ 15.548,03 | 48,65% | 51,35% | 100,00% | R\$ 7.563,86 | R\$ 7.984,17 | R\$ 15.548,03 | |
| 4.5 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 443,5 | R\$ 17,81 | R\$ 7.898,74 | 54,23% | 45,77% | 100,00% | R\$ 4.283,30 | R\$ 3.615,44 | R\$ 7.898,74 | |
| 5 CICLOVIA | | | | | 71.529,67 | 79,96% | 20,04% | 100,00% | R\$ 57.193,48 | R\$ 14.336,19 | R\$ 71.529,67 |
| 5.1 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 61,3 | R\$ 9,14 | R\$ 560,28 | 81,57% | 18,43% | 100,00% | R\$ 457,00 | R\$ 103,28 | R\$ 560,28 | |
| 5.2 11.18.040 Lastro de pedra britada | M3 | 30,7 | R\$ 140,97 | R\$ 4.320,73 | 81,57% | 18,43% | 100,00% | R\$ 3.524,25 | R\$ 796,48 | R\$ 4.320,73 | |
| 5.3 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 36,8 | R\$ 853,26 | R\$ 31.382,90 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 31.382,89 | R\$ 0,01 | R\$ 31.382,90 | |
| 5.4 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço | KG | 907,2 | R\$ 11,94 | R\$ 10.832,45 | 38,58% | 61,42% | 100,00% | R\$ 4.179,00 | R\$ 6.653,45 | R\$ 10.832,45 | |
| 5.5 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 308,0 | R\$ 17,81 | R\$ 5.485,48 | 40,58% | 59,42% | 100,00% | R\$ 2.226,25 | R\$ 3.259,23 | R\$ 5.485,48 | |
| 5.6 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrílica- Tinta Vermelha para CICLOVI | M2 | 613,0 | R\$ 30,91 | R\$ 18.947,83 | 81,40% | 18,60% | 100,00% | R\$ 15.424,09 | R\$ 3.523,74 | R\$ 18.947,83 | |
| 6 MOBILIARIOS E CONJUNTO DE LIXEIRAS | | | | | 10.522,20 | 92,47% | 7,53% | 100,00% | R\$ 9.730,14 | R\$ 792,06 | R\$ 10.522,20 |
| 6.1 35.04.140 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UNID. | 10,0 | R\$ 546,99 | R\$ 5.469,90 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 5.469,90 | R\$ 0,00 | R\$ 5.469,90 | |
| 6.2 35.20.050 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 | CJ | 5,0 | R\$ 792,06 | R\$ 3.960,30 | 80,00% | 20,00% | 100,00% | R\$ 3.168,24 | R\$ 792,06 | R\$ 3.960,30 | |
| 6.3 34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UNID. | 10,0 | R\$ 109,20 | R\$ 1.092,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.092,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.092,00 | |
| 7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 1.665,60 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.665,60 | R\$ 0,00 | R\$ 1.665,60 |
| 7.1 97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica - RAMPA DE CADERIANTE | UNID. | 2,0 | R\$ 60,05 | R\$ 120,10 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 120,10 | R\$ 0,00 | R\$ 120,10 | |
| 7.2 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrílica - FAIXAS DE PEDESTRES | M2 | 50,0 | R\$ 30,91 | R\$ 1.545,50 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.545,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.545,50 | |
| 8 LIMPEZA DE OBRA | | | | | 13.898,59 | 3,49% | 96,51% | 100,00% | R\$ 484,81 | R\$ 13.413,78 | R\$ 13.898,59 |
| 8.1 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, q | M3 | 141,6 | R\$ 98,14 | R\$ 13.898,59 | 3,49% | 96,51% | 100,00% | R\$ 484,81 | R\$ 13.413,78 | R\$ 13.898,59 | |
| 9 ITENS EXTRAS | | | | | 4.164,78 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 4.164,78 | R\$ 4.164,78 |
| 9.1 54.06.150 Execução de perfil extrusado no local | M3 | 1,9 | R\$ 1.249,05 | R\$ 2.410,67 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 2.410,67 | R\$ 2.410,67 | |
| 9.2 06.02.040 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 18,9 | R\$ 74,82 | R\$ 1.414,10 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 1.414,10 | R\$ 1.414,10 | |
| 9.3 06.11.040 Reaterro manual apilado sem controle de compactação | M3 | 18,9 | R\$ 17,99 | R\$ 340,01 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 340,01 | R\$ 340,01 | |
| | | | | | R\$ 319.525,54 | 78,83% | 21,17% | 100,00% | R\$ 251.881,84 | R\$ 67.643,70 | R\$ 319.525,54 |
| | | | | | TOTAIS | R\$ 319.525,54 | | | R\$ 251.881,84 | R\$ 67.643,70 | R\$ 319.525,54 |

Observações:

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela PREFEITURA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Responsável - Secretário de Planejamento,Serviços Públicos e Meio ambiente
 Nome: **Estela Regina de Almeida**
 Cargo: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**
 Área: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviços
 Nome: **Victor Yonezaki Oliveira**
 Profissão: **Engenheiro Civil**
 CREA/SP Nº **5070199022 - SP**



Prefeitura Municipal de Aquai

FONE: (19) 3653 - 7100 / 3653 - 7117 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215 – C. POSTAL 31 – CEP: 13.860-000 – AGUAÍ – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Grau de Sigilo
#05

BOLETIM DE MEDAÇÃO 4

| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) Contrato nº 030/2021 | BM - número 4 | BM - Data emissão 11/08/2022 | BM - Período de referência da medição de 01/05/2022 a 11/08/2022 | Nº do CT TP nº 005/2021 | Data do CT | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Início da obra - data 12/11/2021 | Previsão Término obra 20/07/2022 | Empresa Contratada CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CNPJ 46.044.392/0001-91 | Tomador/Ag.Promotor ou Tomador Prefeitura Municipal de Aquai | | | | | | | | |
| CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 83.132,00 | CTEF - dt assinatura 12/11/2021 | Objeto do CTEF (resumido) Contratação de empresa especializada para revitalização e paisagismo das Praças Jd. Aeroporto, Jd. Primavera, Jd. Santa Úrsula, Jd. Santa Úrsula ao lado Escola Muinha e Vila São José | | Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse FINISA - CEF | | | | | | | | |
| CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 99.592,67 | CTEF- dt último Adit. | Local da obra (Bairro / Município / UF) Bairro Jardim Santa Ursula (Muinha) - Entre as Ruas Alexandrino de Alencar, Rua Prof. Albertina Pellegrini Magri | | Fonte de Recursos OGU | outra (descrever): FGTS ou | | | | | | | |
| Discriminação dos serviços do Orçamento | | Previsto no Orçamento | | Executado Físico (quantidade) | | Executado Financeiro (R\$) | | | | | | |
| Unid | Qtdes | Preço Unitário | Preço Total | Acum até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | | | |
| 1 | | | R\$ 2.526,42 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 2.526,42 | R\$ 0,00 | R\$ 2.526,42 | | | |
| 1.1 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 6,0 | R\$ 421,07 | R\$ 2.526,42 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 2.526,42 | R\$ 0,00 | R\$ 2.526,42 |
| 2 | | | R\$ 29.955,46 | 104,64% | -4,64% | 100,00% | R\$ 31.344,53 | -R\$ 1.389,07 | R\$ 29.955,46 | | | |
| 2.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS | M2 | 1.910,0 | R\$ 0,39 | R\$ 744,90 | 95,13% | 4,87% | 100,00% | R\$ 708,63 | R\$ 36,27 | R\$ 744,90 |
| 2.2 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 1.583,8 | R\$ 1,98 | R\$ 3.135,83 | 95,79% | 4,21% | 100,00% | R\$ 3.003,66 | R\$ 132,17 | R\$ 3.135,83 |
| 2.3 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 15,8 | R\$ 182,11 | R\$ 2.884,62 | 191,48% | -91,48% | 100,00% | R\$ 5.523,40 | -R\$ 2.638,78 | R\$ 2.884,62 |
| 2.4 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 1.583,8 | R\$ 12,69 | R\$ 20.097,79 | 95,78% | 4,22% | 100,00% | R\$ 19.250,60 | R\$ 847,19 | R\$ 20.097,79 |
| 2.5 | 17.03.300 | Rodapé em cimento desempenado e alisado com altura 5 cm | M | 125,5 | R\$ 24,64 | R\$ 3.092,32 | 92,43% | 7,57% | 100,00% | R\$ 2.858,24 | R\$ 234,08 | R\$ 3.092,32 |
| 3 | | | R\$ 25.378,39 | 70,62% | 29,38% | 100,00% | R\$ 17.922,89 | R\$ 7.455,50 | R\$ 25.378,39 | | | |
| 3.1 | 68.01.620 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | UN | 1,0 | R\$ 1.464,73 | R\$ 1.464,73 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.464,73 | R\$ 0,00 | R\$ 1.464,73 |
| 3.2 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBRE | UNID. | 1,0 | R\$ 1.776,19 | R\$ 1.776,19 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.776,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.776,19 |
| 3.3 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLO | UNID. | 6,0 | R\$ 200,45 | R\$ 1.202,70 | 66,67% | 33,33% | 100,00% | R\$ 801,80 | R\$ 400,90 | R\$ 1.202,70 |
| 3.4 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO | M | 100,0 | R\$ 9,44 | R\$ 944,00 | 90,00% | 10,00% | 100,00% | R\$ 849,60 | R\$ 94,40 | R\$ 944,00 |
| 3.5 | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA | M | 254,0 | R\$ 11,32 | R\$ 2.875,28 | 38,98% | 61,02% | 100,00% | R\$ 1.120,68 | R\$ 1.754,60 | R\$ 2.875,28 |
| 3.6 | 41.10.500 | Poste telefônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 | UN | 6,0 | R\$ 1.179,58 | R\$ 7.077,48 | 66,67% | 33,33% | 100,00% | R\$ 4.718,32 | R\$ 2.359,16 | R\$ 7.077,48 |
| 3.7 | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima | UN | 6,0 | R\$ 1.423,22 | R\$ 8.539,32 | 66,67% | 33,33% | 100,00% | R\$ 5.692,88 | R\$ 2.846,44 | R\$ 8.539,32 |
| 3.8 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4' | UN | 1,0 | R\$ 1.498,69 | R\$ 1.498,69 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.498,69 | R\$ 0,00 | R\$ 1.498,69 |
| 4 | | | R\$ 26.380,64 | 81,84% | 18,16% | 100,00% | R\$ 21.590,58 | R\$ 4.790,06 | R\$ 26.380,64 | | | |
| 4.1 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 31,4 | R\$ 9,14 | R\$ 286,81 | 95,60% | 4,40% | 100,00% | R\$ 274,20 | R\$ 12,61 | R\$ 286,81 |
| 4.2 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 15,7 | R\$ 140,97 | R\$ 2.211,82 | 95,60% | 4,40% | 100,00% | R\$ 2.114,55 | R\$ 97,27 | R\$ 2.211,82 |
| 4.3 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 18,8 | R\$ 853,26 | R\$ 16.066,89 | 95,59% | 4,41% | 100,00% | R\$ 15.358,68 | R\$ 708,21 | R\$ 16.066,89 |
| 4.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 464,4 | R\$ 11,94 | R\$ 5.544,34 | 45,22% | 54,78% | 100,00% | R\$ 2.507,40 | R\$ 3.036,94 | R\$ 5.544,34 |
| 4.5 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 127,5 | R\$ 17,81 | R\$ 2.270,78 | 58,82% | 41,18% | 100,00% | R\$ 1.335,75 | R\$ 935,03 | R\$ 2.270,78 |
| 5 | | | R\$ 5.958,06 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 5.958,06 | R\$ 0,00 | R\$ 5.958,06 | | | |
| 5.1 | 35.04.140 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UN | 6,0 | R\$ 546,99 | R\$ 3.281,94 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 3.281,94 | R\$ 0,00 | R\$ 3.281,94 |
| 5.2 | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade | UN | 2,0 | R\$ 792,06 | R\$ 1.584,12 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.584,12 | R\$ 0,00 | R\$ 1.584,12 |
| 5.3 | 34.04.130 | Arvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m - Podendo ser substituída por | UN | 10,0 | R\$ 109,20 | R\$ 1.092,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.092,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.092,00 |
| 6 | | | R\$ 1.665,60 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.665,60 | R\$ 0,00 | R\$ 1.665,60 | | | |
| 6.1 | 97.03.010 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica - RAMPA DE CADEIRANTE | UN | 2,0 | R\$ 60,05 | R\$ 120,10 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 120,10 | R\$ 0,00 | R\$ 120,10 |
| 6.2 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrílica - FAIXAS DE PEDESTRES | M2 | 50,0 | R\$ 30,91 | R\$ 1.545,50 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 1.545,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.545,50 |
| 7 | | | R\$ 7.310,45 | 6,58% | 93,42% | 100,00% | R\$ 480,88 | R\$ 6.829,57 | R\$ 7.310,45 | | | |
| 7.1 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria | M3 | 74,5 | R\$ 98,14 | R\$ 7.310,45 | 6,58% | 93,42% | 100,00% | R\$ 480,88 | R\$ 6.829,57 | R\$ 7.310,45 |
| 8 | | | R\$ 417,65 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 417,65 | R\$ 417,65 | | | |
| 8.1 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 4,5 | R\$ 74,82 | R\$ 336,69 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 336,69 | R\$ 336,69 |
| 8.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apilado sem controle de compactação | M3 | 4,5 | R\$ 17,99 | R\$ 80,96 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 80,96 | R\$ 80,96 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | SUBTOTALS | | R\$ 99.592,67 | 81,82% | 18,18% | 100,00% | R\$ 81.488,96 | R\$ 18.103,71 | R\$ 99.592,67 | |
| | | | BDI (%) | | | | | | | | | |
| | | | (preencher somente se o BDI NÃO estiver embutido no preço unitário) | | | | | | | | | |
| | | | TOTAIS | | R\$ 99.592,67 | | | | R\$ 81.488,96 | R\$ 18.103,71 | R\$ 99.592,67 | |

Observações

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela PREFEITURA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Responsável - Secretário de Planejamento,Serviços Públicos e Meio ambiente
Nome: **Estela Regina de Almeida**
Cargo: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**
Área: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviços
Nome: **Victor Yonezaki Oliveira**
Profissão: **Engenheiro Civil**
CREA/SP Nº **507019902-SP**

BOLETIM DE MEDAÇÃO 4

Grau de Sigilo
 #05

| Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) Contrato nº 030/2021 | BM - número 4 | BM - Data emissão 11/08/2022 | BM - Período de referência da medição de 01/05/2022 a 11/08/2022 | Nº do CT TP nº 005/2021 | Data do CT | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Inicio da obra - data 12/11/2021 | Previsão Término obra 20/07/2022 | | | Tomador/Ag.Promotor ou Tomador Prefeitura Municipal de Aquai | | | | | | | |
| CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 176.072,90 | CTEF- dt assinatura 12/11/2021 | Objeto do CTEF (resumido) Contratação de empresa especializada para revitalização e paisagismo das Praças Jd. Aeroporto, Jd. Primavera, Jd. Santa Úrsula, Jd. Santa Úrsula ao lado Escola Muinha e Vila São José | | Aente Financeiro ou Ag. Operador Repasse FINISA - CEF | | | | | | | |
| CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 203.015,85 | CTEF- dt último Adit. | Local da obra (Bairro / Município / UF) Bairro Vila São José / Center City - entre as Ruas Prof. Nicanor M. Lino, R. Alexandrino de Alencar e R. Osório | | Fonte de Recursos <input type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou outra (descrever): | | | | | | | |
| Discriminação dos serviços do Orçamento | | Previsto no Orçamento | | Executado Físico (quantidade) | | | | | | | |
| | | Unid | Qtdes | Preço Unitário | Preço Total | Acum até o período anterior | Medido no período | Acum incluí o período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum incluí o período |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | RS 2.526,42 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 2.526,42 | R\$ 0,00 | RS 2.526,42 |
| 1.1 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e quadro em metalon | M2 | 6,0 | RS 421,07 | | RS 2.526,42 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 2.526,42 | RS 0,00 | RS 2.526,42 |
| 2 CANTEIROS DE JARDIM E GRAMADOS | | | | | RS 34.639,03 | 104,80% | -4,80% | 100,00% | RS 36.302,23 | -RS 1.663,20 | RS 34.639,03 |
| 2.1 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENA | M2 | 2.506,0 | RS 0,39 | | RS 977,34 | 52,27% | 47,73% | 100,00% | RS 510,90 | RS 466,44 | RS 977,34 |
| 2.2 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para arredondamento (jardins e canteiros) | M2 | 1.438,6 | RS 1,98 | | RS 2.848,37 | 107,82% | -7,82% | 100,00% | RS 3.070,98 | -RS 222,61 | RS 2.848,37 |
| 2.3 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum | M3 | 14,4 | RS 182,11 | | RS 2.620,56 | 107,71% | -7,71% | 100,00% | RS 2.822,71 | -RS 202,15 | RS 2.620,56 |
| 2.4 34.02.100 Plante de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 1.438,6 | RS 12,69 | | RS 18.255,45 | 107,76% | -7,76% | 100,00% | RS 19.672,04 | -RS 1.416,59 | RS 18.255,45 |
| 2.5 17.03.300 Rodape em cimento desempenado e alisado com altura 5 cm | M | 403,3 | RS 24,64 | | RS 9.937,31 | 102,90% | -2,90% | 100,00% | RS 10.225,60 | -RS 288,29 | RS 9.937,31 |
| 3 ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA | | | | | RS 54.393,83 | 85,80% | 14,20% | 100,00% | RS 46.670,49 | RS 7.723,34 | RS 54.393,83 |
| 3.1 68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | UNID. | 1,0 | RS 1.464,73 | | RS 1.464,73 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 1.464,73 | RS 0,00 | RS 1.464,73 |
| 3.2 101498 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SÓLIDOS | UNID. | 1,0 | RS 1.776,19 | | RS 1.776,19 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 1.776,19 | RS 0,00 | RS 1.776,19 |
| 3.3 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOL | UNID. | 14,0 | RS 200,45 | | RS 2.806,30 | 85,71% | 14,29% | 100,00% | RS 2.405,40 | RS 400,90 | RS 2.806,30 |
| 3.4 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO | M | 280,0 | RS 9,44 | | RS 2.643,20 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 2.643,20 | RS 0,00 | RS 2.643,20 |
| 3.5 101560 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE AE | M | 686,0 | RS 11,32 | | RS 7.765,52 | 72,74% | 27,26% | 100,00% | RS 5.648,68 | RS 2.116,84 | RS 7.765,52 |
| 3.6 41.10.500 Poste telefônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | UNID. | 14,0 | RS 1.179,58 | | RS 16.514,12 | 85,71% | 14,29% | 100,00% | RS 14.154,96 | RS 2.359,16 | RS 16.514,12 |
| 3.7 41.11.703 Luminária LED retangular para poste de 14,160 até 17,475 m, eficiência mínima 1 | UNID. | 14,0 | RS 1.423,22 | | RS 19.925,08 | 85,71% | 14,29% | 100,00% | RS 17.078,64 | RS 2.846,44 | RS 19.925,08 |
| 3.8 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4" | UNID. | 1,0 | RS 1.498,69 | | RS 1.498,69 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 1.498,69 | RS 0,00 | RS 1.498,69 |
| 4 PASSEIOS - CALCAMENTO EM CONCRETO DESEMPENADO | | | | | RS 82.314,78 | 87,42% | 12,58% | 100,00% | RS 71.959,95 | RS 10.354,83 | RS 82.314,78 |
| 4.1 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavações com profundidade de até 2 m | M3 | 100,0 | RS 9,14 | | RS 914,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 914,00 | RS 0,00 | RS 914,00 |
| 4.2 11.18.040 Lastro de pedra britada | M3 | 50,0 | RS 140,97 | | RS 7.048,50 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 7.048,50 | RS 0,00 | RS 7.048,50 |
| 4.3 17.05.070 Piso com quadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 60,0 | RS 853,26 | | RS 51.195,60 | 99,98% | 0,02% | 100,00% | RS 51.187,07 | RS 8,53 | RS 51.195,60 |
| 4.4 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.480,0 | RS 11,94 | | RS 17.671,20 | 47,30% | 52,70% | 100,00% | RS 8.357,88 | RS 8.313,32 | RS 17.671,20 |
| 4.5 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 308,0 | RS 17,81 | | RS 5.485,48 | 81,17% | 18,83% | 100,00% | RS 4.452,50 | RS 1.032,98 | RS 5.485,48 |
| 5 MOBILIARIOS E CONJUNTO DE LIXEIRAS | | | | | RS 14.104,08 | 94,38% | 5,62% | 100,00% | RS 13.312,02 | RS 792,06 | RS 14.104,08 |
| 5.1 35.04.140 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UNID. | 16,0 | RS 546,99 | | RS 8.751,84 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 8.751,84 | RS 0,00 | RS 8.751,84 |
| 5.2 35.20.050 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 | CJ. | 4,0 | RS 792,06 | | RS 3.168,24 | 75,00% | 25,00% | 100,00% | RS 2.376,18 | RS 792,06 | RS 3.168,24 |
| 5.3 34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UNID. | 20,0 | RS 109,20 | | RS 2.184,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 2.184,00 | RS 0,00 | RS 2.184,00 |
| 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | RS 1.665,60 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 1.665,60 | RS 0,00 | RS 1.665,60 |
| 6.1 97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica - RAMPA DE CADEIRANTE | UNID. | 2,0 | RS 60,05 | | RS 120,10 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 120,10 | RS 0,00 | RS 120,10 |
| 6.2 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrílica - FAIXAS DE PEDESTRES | M2 | 50,0 | RS 30,91 | | RS 1.545,50 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | RS 1.545,50 | RS 0,00 | RS 1.545,50 |
| 7 LIMPEZA DE OBRA | | | | | RS 9.592,20 | 5,01% | 94,99% | 100,00% | RS 480,88 | RS 9.111,32 | RS 9.592,20 |
| 7.1 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçambas metálicas - terra, alvenaria, | M3 | 97,7 | RS 98,14 | | RS 9.592,20 | 5,01% | 94,99% | 100,00% | RS 480,88 | RS 9.111,32 | RS 9.592,20 |
| 8 ITENS EXTRAS | | | | | RS 3.779,91 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | RS 0,00 | RS 3.779,91 | RS 3.779,91 |
| 8.1 54.06.150 Execução de perfil extrusado no local | M3 | 2,1 | RS 1.249,05 | | RS 2.610,51 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | RS 0,00 | RS 2.610,51 | RS 2.610,51 |
| 8.2 06.02.040 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 12,6 | RS 74,82 | | RS 942,73 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | RS 0,00 | RS 942,73 | RS 942,73 |
| 8.3 06.11.040 Reaterro manual apilado sem controle de compactação | M3 | 12,6 | RS 17,99 | | RS 226,67 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | RS 0,00 | RS 226,67 | RS 226,67 |
| SUBTOTais | | | | | RS 203.015,85 | 85,17% | 14,83% | 100,00% | RS 172.917,59 | RS 30.098,26 | RS 203.015,85 |
| BDI (%) (preencher somente se o BDI NÃO o estiver embutido no preço unitário) | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | | RS 203.015,85 | | | | RS 172.917,59 | RS 30.098,26 | RS 203.015,85 |

Observações

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela PREFEITURA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Responsável - Secretário de Planejamento,Serviços Públicos e Meio Ambiente
 Nome: **Stela Regina de Almeida**
 Cargo: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**
 Área: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviços
 Nome: **Victor Yonezaki Oliveira**
 Profissão: **Engenheiro Civil**
 CREA/SP Nº **5070199022 - SP**