

BOLETIM DE MEDAÇÃO 1

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) Contrato nº 014/2024	BM - número 1	BM - Data emissão 22/08/2024	BM - Período de referência da medição de 15/08/2024 a 22/08/2024	Nº do CT CE nº 001/2024	Data do CT						
Início da obra - data 01/07/2024	Previsão Término obra 26/02/2025	Empresa Contratada J.S.A. CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	CNPJ 02.344.159/0001-59	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador Prefeitura Municipal de Aguai							
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 899.126,22	CTEF - dt assinatura 17/06/2024	Objeto do CTEF (resumido) Recapeamento Asfáltico e Sinalização Viária Horizontal - Vila Braga		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse Convênio Estadual 102754/2023							
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 899.126,22	CTEF- dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) Ruas do Bairro - Vila Braga		Fonte de Recursos outra (descrever): OGU FGTS ou _____							
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Executado Físico (quantidade)							
		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Acum até o periodo anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
1	SERVICOS PRELIMINARES				R\$ 8.177,14		81,50%	81,50%		R\$ 6.664,74	R\$ 6.664,74
1.1	02.08.020 Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 825,69	R\$ 4.954,14		100,00%	100,00%		R\$ 4.954,14	R\$ 4.954,14
1.2	01.20.280 Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	16.115,00	R\$ 0,20	R\$ 3.223,00		53,07%	53,07%		R\$ 1.710,60	R\$ 1.710,60
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 842.886,76		52,60%	52,60%		R\$ 443.335,26	R\$ 443.335,26
2.1	54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder - Considerar regularização e correção de eventuais patolog	M3	32,23	R\$ 1.293,46	R\$ 41.688,22		43,49%	43,49%		R\$ 18.131,42	R\$ 18.131,42
2.2	54.03.230 Impressão betuminosa líquida	M2	16.115,40	R\$ 6,91	R\$ 111.357,41		53,07%	53,07%		R\$ 59.101,23	R\$ 59.101,23
2.3	54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura final acabada de 3,	M3	483,49	R\$ 1.426,80	R\$ 689.841,13		53,07%	53,07%		R\$ 366.102,61	R\$ 366.102,61
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 48.062,32						
3.1	70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - PARE	M2	144,00	R\$ 38,53	R\$ 5.548,32						
3.2	70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixas de Pedestres	M2	924,00	R\$ 38,53	R\$ 35.601,72						
3.3	70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixa de divisões de Fluxos e Demarcatórias e Lom	M2	179,40	R\$ 38,53	R\$ 6.912,28						
SUBTOTais					R\$ 899.126,22		50,05%	50,05%		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
BDI (%) (preencher somente se o BDI NÃO estiver embutido no preço unitário)										R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
TOTais						R\$ 899.126,22					

Observações

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela PREFEITURA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Responsável - Secretário de Planejamento, Serviços Públicos e Meio Ambiente
 Nome: **Estela Regina de Almeida**
 Cargo: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**
 Área: **Secretaria de Planej., Serviços Urb. e Meio Amb.**

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviços
 Nome: **Jorge Luis Rocha Júnior**
 Profissão: **Engenheiro Civil**
 CAU/SP Nº **5070156898-SP**